

	工事名	工期
完了 工事	① R5(0 県)ケーソン製作工事	R6.2.20～R6.9.6
	② R5(0 県)ブロック製作工事	R6.2.26～R6.9.27
	③ R5(0 県)基礎工事	R6.3. 6 ～R6.8.30
	④ R6 ブロック製作工事	R6.5.29～R7.3.31
施工中 工事	⑥ R6 ケーソン製作工事	R6.6.26～R7.1.20
	⑦ R6 ケーソン据付工事	R6.6.24～R7.1.31
	⑤ R6 基礎工事	R6.5.29～R7.5.30
	⑧ R6 ケーソン製作工事（2）	R6.10.1～R7.5.30
	⑨ R6(債務)根固ブロック製作工事	R6.11.29～R7.6.30
	⑩ R6(債務)ケーソン製作工事（南）	R7.1.17～R7.7.31
	⑪ R6(債務)ケーソン据付工事（1）	R7.2.25～R7.9.30
	⑫ R6(債務)ケーソン据付工事（2）	R7.2.18～R7.10.31
	⑬ R6(債務)ケーソン据付工事（南）	R7.3.3～R7.10.31
	⑭ R6(債務)ケーソン製作工事（西）	R7.3.18～R7.10.31
	⑮ R6(債務)基礎工事	R7.3.24～R7.10.31

高砂・仮置きヤード



宮野浦・フローティングドック



R6年8月末



9月末



10月末



11月末



12月末



3月末（1月末から同じ）

