

平成21年9月18日

農林水産部・土木部

鶴岡市大網七五三掛地域の地すべりの現状と対応について

1 地すべりの現状

- 8月26日 七五三掛地区地すべり対策調整会議を開催
- 緊急対策工事として実施した地表水及び地下水の排除工の効果が発現し、地表面の変位量は減少傾向にあり、地すべりの滑動は沈静化している。

(参考) GPS観測値 (農村工学研究所)

7月5日・8月17日観測: 1.0cm/日未満

- これまでの地すべりによる変形により、猫谷川及び刈谷川沿いの斜面は、小崩壊や河道閉塞に留意する必要がある、継続して監視している。

2 地すべり被害への主な対応

(1) 対策工事

対策分担	担 当	対策内容	工期
地すべり ブロック内	県農林水産部	集水井、ディープウェル工、地表水排除工、 集水ボーリング打増 等	～H21. 9
	農林水産省	集水井、ディープウェル工、集水ボーリン グ打増、水抜きボーリング 等	～H22. 3
注連寺上部	国土交通省	集水井、ディープウェル工	～H21. 12
溪流部	県土木部	溪流水路工、床固工、 砂防堰堤工 等	～H22. 3

※1 降雪前に被災住宅及び作業小屋の解体を予定

※2 平成22年度からの恒久対策工事に向け、農林水産省において直轄事業を検討中

※3 7月31日をもって職員の24時間勤務体制を解除

(2) 生活支援

- 災害見舞金の贈呈、県民税の納期限の延長 等
- 市の生活再建支援への支援 (9月補正)

(3) 営農支援

- ぎょうじゃにんにく等の作目の栽培技術・営農指導面の支援
- ぎょうじゃにんにくの大苗及び促成栽培ハウスの導入支援 (9月補正) 等
- 中山間地域等直接支払交付金については交付済み

以 上