

# 工事材料(コンクリート製品)に関する一括提出資料審査表

審査完了年月日 令和8年3月11日

審査者 建設企画課、農村整備課、森林ノミクス推進課

審査結果 支障なし

審査項目 提出必要なし → -

審査問題なし → ○

審査問題あり → ×

## 審査内容

会社名	配合種類		審査項目									
	配合名	備考 (鉄線、鉄筋)	配合 報告書	アルカリ 総量計算書	圧縮強度 管理図	塩分測定 記録表	セメント 試験表	混和剤 試験表	アル骨 試験表	鉄筋 試験表	審査 結果	備考
株式会社米沢マエタ	30-8-13, 30-8-20, 35-8-20, 40-8-20	SWM-P 2.6,3.2,4.0,5.0,5.5,6.0 SD295 D6,10,13	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
丸吉コンクリート工業株式会社	30-21-20, 36-8-20,	SWM-P 2.6,3.2,4.0,5.0,5.5,6.0 SD295 D6,10,13,16	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
山形新興株式会社	30-12-20	SWM-P 2.6,3.2,4.0,5.0,5.5,6.0 SD295 D10,13,16	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
共和コンクリート工業株式会社 南陽工場	24-8-20, 27-8-20	SWM-P 3.2,4.0,5.0,6.0 SR235 φ9,13,16,19 SD295 D6,10,13,16	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
工藤コンクリート株式会社	30-8-20, 30-8-13, 40-8-20	SWM-P 3.2,4.0,5.0,6.0 SR235 φ9 SD295 D6,10,13,16 SD345 D19	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
東栄コンクリート工業株式会社	30-12-13, 30-12-13ス, 30-12-13ス・フ、 30-12-20, 30-12-20ス, 30-12-20ス・フ、 35-12-20, 35-12-20ス, 40-18-20,40-18-20膨、 40-18-20膨・フ	SWM-P 2.6,3.2,4.0,5.0,5.5,6.0 SD295 D6,10,13,16 SD345 D10,13,16,19,22,25,29 MARBAR 7.1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
東栄コンクリート工業株式会社 神町工場	30-12-20, 30-12-20ス・フ、 35-15-20, 40-18-20, 40-18-20膨・フ、 40-18-20膨	SWM-P 3.2,4.0,5.0,6.0 SD295 D6,10,13,16 SD345 D10,13,16,19,22,25	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
芳賀セメント工業株式会社	30-10-13, 30-10-13ス, 36-15-20	SWM-P 3.2,4.0,5.0,6.0 SD295 D6,10,13	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
阿部コンクリート株式会社	30-8-20, 30-8-20ス	SWM-P 2.6,3.2,4.0,5.0,6.0 SD295 D6,10,13	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
前田製管株式会社 本社工場	30-18-10, 30-18-15, 30-18-20, 40-18-20膨, 40-60- 15膨, 40-60-20膨	SWM-P 2.6,3.2,4.0,5.0,5.5,6.0 SR235 D9,D13 SD295 D6,10,13,16 SD345 D10,13,16,19,22,25	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
前田製管株式会社 天童工場	30-8-20, 30-15-20, 40-60-20膨,50-60-20膨	SWM-P 3.2,4.0,5.0,6.0 SD295 D6,10,13,16 SD345 D13,16,19	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
前田製管株式会社 東根工場	30-4-15	SWM-P 4.0,5.0,6.0 SD295 D6,10,13,16	○	○	○	○	○	-	○	○	○	混和材使用なし

【凡例】 ス:スラグ入り、 膨:膨張材入り、 フ:フライアッシュ入り、 ス・フ:スラグ+フライアッシュ入り、 膨・フ:膨張剤+フライアッシュ入り