

別表第6 施工管理記録様式  
(農道整備編)

## 施工管理記録様式(農道整備編)記入要領

1. 農道整備事業に係る施工管理の記録は「別表第4 施工管理記録様式」による外「別表第6 施工管理記録様式(農道整備編)」による。
2. 各工種に係る管理項目は下記のとおりとする。

項 目	基準高	幅 員	厚 さ	延 長	中心線のズレ
路床上部工	○	×	×	×	×
下層路盤工	○	○	○	○	○
上層路盤工	×	○	○	○	○
舗 装 工	×	○	○	○	○

3. 測定結果一覧表は、下層路盤工（路床上部は（ ）書）、上層路盤工、舗装工 の3種類を作成する。
4. 平坦性の管理図表による施工管理様式は、請負者の任意とする。
5. 附帯構造物等の施工管理は原則として、別表第5 施工管理記録様式(ほ場整備編)を参考に行うこととするが、これによりがたい場合は、監督職員と協議すること。
6. 測定結果一覧表にて測定した場合、木杭等で測定位置を明確にすること。
7. その他、本様式によりがたい事項については監督職員と協議すること。

## 施工管理記録様式(農道整備編)一覽表

様式 1	出来形管理図表 (表紙) .....	共通様式
様式 2	下層路盤工測定結果一覽表 .....	300
様式 3	上層路盤工測定結果一覽表 .....	301
様式 4	舗装工測定結果一覽表 .....	302



上層路盤工 測定結果一覧表

平成 年度 地区  
農道整備事業 第 工区工事

受注者  
測定者 印

測 点	厚さ(±20)						幅員(+50、-35)			延長 (-0.2%、延長150m未満-100)			中心線 のズレ (±65)			
	路 肩 (L)		中 央 (CL)		路 肩 (R)		設 計	実 測	差	設 計	実 測	差	設 計	実 測	差	
	設 計	実 測	差	設 計	実 測	差	設 計	実 測	差	設 計	実 測	差	設 計	実 測	差	

(単位:mm)

舗装工 測定結果一覧表

平成 年度 地区  
農道整備事業 第 工区工事

受注者  
測定者

印

(単位:mm)

測点	厚さ(コンクリート舗装:±10 -6. 5 アスファルト舗装:±10 -6. 5、全層:±15 -10)			路 肩 (L)			中 央 (CL)			路 肩 (R)			幅員(+30、-20)			延長 (-0.1%、延長150m未満-150)			中心線 のズレ (±50)		
	設計	実測	差	設計	実測	差	設計	実測	差	設計	実測	差	設計	実測	差	設計	実測	差			
	設計	実測	差	設計	実測	差	設計	実測	差	設計	実測	差	設計	実測	差	設計	実測	差			