

様式1

令和 年 月 日

山形県企業管理者 名

受注者 印

作業責任者届

標記について、下記のとおり届出します。

記

1 業務委託名

令和8年度 大沢川発電所 構築物整備業務委託

2 履行場所

山形県最上郡真室川町大字差首鍋地内

3 作業責任者氏名

大沢川発電所 構築物整備業務委託 月間作業予定表(令和 年 月分)

		日付		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	月累計数
		曜日		日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	
作業箇所	作業名	実施月(概ね目)	実施回数(概ね目安)																																
取水管理	取水口除塵(巡視含む)	通年	週1~2																																0
	ゲート室清掃	4&11	年2回																																0
	船舶設置撤去	4&11	年2回																																0
	ポンツーン設置撤去	4&11	年2回																																0
	取水口ポンツーン整備	通年	年1回																																0
	制水ゲート整備	通年	年1回																																0
	ゲート室雪下ろし	12~3	月2回																																0
	クレーン雪囲い設置撤去	4&11	年2回																																0
発電所管理	所内清掃(点検含む)	通年	月2回																																0
	屋根、裏清掃	通年	年2回																																0
	水道タンク清掃	通年	年2回																																0
	冷却水ストレーナ動作試験	通年	週1~2																																0
	油回収装置点検	通年	週1~2																																0
	水車点検	通年	週1~2																																0
	冷却水量点検	通年	週1~2																																0
	構内除雪	12~3	月2回																																0
専用道路管理	路面人力清掃	4~11	年5回																																0
	側溝及び集水枡人力清掃	4~11	年4回																																0
	ガードロープ調整	5&11	年2回																																0
	除草	4~11	年3回																																0
	入口門設置撤去	4&11	年2回																																0
	転落防止柵設置撤去	4&11	年2回																																0
	保安トンネル清掃	通年	年3回																																0
	保安トンネル入口除雪	12~3	月4回																																0
	明神橋欄干設置撤去	4&11	年2回																																0
	明神橋除雪	12~3	月1回																																0
	スノーモービル走行用道付け	12~3	月4回																																0
スノーポール設置撤去	4&11	年2回																																0	
放水路管理	転落防止柵設置撤去	4&11	年2回																																0
	除草	4~11	年2回																																0
	除雪(ゲート雪下ろし含む)	12~3	年2回																																0
車庫管理	清掃	通年	月1回																																0
	除草	4~11	年3回																																0
	除雪	12~3	週2回																																0
	雪下ろし	12~3	月2回																																0
通信線管理	通信専点検路除草	4~11	年3回																																0
	鉄塔線路下除草	4~11	年3回																																0
	支障木伐採	4~11	必要に応じて																																0
その他管理	境界杭点検	4~11	年1回																																0
	緊急施設点検	通年	必要に応じて																																0
	職員補助	通年	必要に応じて																																0
	その他	通年	必要に応じて																																0

○:作業実施予定 △:必要があれば作業実施

大沢川発電所 災害時初動点検項目

項目	点検時刻	構造物の 状態	漏水・漏油 の有無	機器 異常の有無	その他 異常の有無	その他
管理道路						
発電所建屋周り						
外柵						
屋外ストラクチャー						
屋内変電所						
発電所 1 階						
発電所配電盤室						
発電所発電機室						
発電所水車室						
発電所下部室						
封水上水槽						
取水口建屋						
取水設備						
放水口						

点検者 氏名 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

## 大沢川発電所 構築物整備業務委託 年間作業月一覧

作業		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	予定回数
取水管理	取水口除塵(巡視含む)	○週2	○週1	○週1	○週1	○週1	90回							
	ゲート室清掃	○							○					2回
	船舶設置撤去	○設置							○撤去					2回
	ポンツーン設置撤去	○設置							○撤去					2回
	ポンツーン整備			△										1回
	制水ゲート整備				○									1回
	ゲート室雪下ろし									△	△	△	△	8回
	クレーン雪囲い設置撤去	○撤去							○設置					2回
発電所管理	所内清掃(点検含む)	○月2	24回											
	屋根、発電所裏清掃		○						○					2回
	水道タンク清掃		○						○					2回
	冷却水ストレーナ動作試験	○週2	○週1	○週1	○週1	○週1	90回							
	油回収機点検	○月1	12回											
	水車点検	○週2	○週1	○週1	○週1	○週1	90回							
	冷却水量点検	○週2	○週1	○週1	○週1	○週1	90回							
	構内除雪									△	△	△	△	8回
専用道路管理	路面清掃	○		○			○	○	○					5回
	側溝及び集水枡清掃			○		○		○	○					4回
	ガードロープ調整		○						○					2回
	除草			○		○			○					3回
	入口門設置撤去	○設置							○撤去					2回
	転落防止柵設置撤去	○設置							○撤去					2回
	保安トンネル清掃	○						○		○				3回
	保安トンネル入口除雪									○月4	○月4	○月4	○月4	16回
	明神橋欄干設置撤去	○設置							○撤去					2回
	明神橋除雪									△	○	○	△	4回
	スノーモービル走行用道付け									○	○	○	○	18回
スノーポール設置撤去	○撤去								○設置				2回	
放水路管理	転落防止柵設置撤去	○設置							○撤去					2回
	除草			○		○								2回
	除雪(ゲート雪下ろし含む)									△	△			2回
車庫管理	清掃	○月1	12回											
	除草			○			○		○					3回
	除雪									○週2	○週2	○週2	○週2	36回
	雪下ろし									△	△	△	△	8回
通信線管理	点検路除草			○		○		○						3回
	鉄塔線路下除草			○		○		○						3回
	支障木伐採			△										1回
その他管理	境界杭点検			○										1回
	緊急施設点検	○	△	○	△	△	△	○	△	△	△	△	△	3回
	職員補助	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	20回
	その他	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	0回

○:作業実施予定 △:必要があれば作業実施

## 大沢川発電所 構築物整備業務委託 安全管理上の注意点

	作業	注意点	安全対策
全作業共通	山間部での作業	熊、蛇、スズメバチ等との遭遇	熊鈴、殺虫剤等の携行と周囲の警戒
	夏期の作業	熱中症の発生	飲料水の持参、適宜休憩の取得
取水管理	取水口除塵(巡視含む)	浮き棧橋への昇降時の転落	昇降時にセーフティーロックの設置
		除塵中の転落	安全帯、ジャケット等の着用
		溜まった塵芥をクレーンで吊上げ時の荷物の落下	有資格者が操作
	ゲート室清掃	巻上機への巻き込み	動作時には注意
	船舶引上げ引下ろし	クレーン使用時の荷物の落下	有資格者が操作
	ポンツーン設置撤去	クレーン使用時の荷物の落下	有資格者が操作
		ダムへの転落	安全帯、ジャケット等の着用
	ポンツーン整備	ダムへの転落	安全帯等の着用
	制水ゲート整備	巻上機への巻き込み	動作時には注意
	ゲート室雪下ろし	屋根からの転落	安全帯等の着用
クレーン雪囲い設置撤去	ダムへの転落	安全帯、ジャケット等の着用	
発電所管理	所内清掃(点検含む)	発電機回転部への接触	作業範囲の周知
		充電部への接触	作業範囲の周知
	屋根、裏清掃	トラップ昇降時、屋根清掃時の滑落	安全帯等の着用
	水道タンク清掃	特になし	—
	冷却水ストレーナ動作試験	特になし	—
	油回収機点検	油の取扱い	注意喚起
	水車点検	発電機回転部への接触	
	冷却水量点検	特になし	
構内除雪	屋根からの落雪	落雪に注意	
専用道路管理	路面人力清掃	特になし	—
	側溝及び集水枡清掃	特になし	—
	ガードロープ調整	特になし	—
	除草	草刈機の操作	草刈機使用にあたっての使い方の熟知
	入口門設置撤去	特になし	—
	転落防止柵取付け・取外し	特になし	—
	保安トンネル清掃	特になし	—
	保安トンネル除雪	特になし	—
	明神橋欄干設置撤去	特になし	—
	明神橋除雪	除雪時の河川への転落	注意喚起
	スノーモービル走行用道付け	スノーモービル運転	運転時に注意
雪崩		雪崩危険箇所の周知	
スノーポール取付け・取外し	雪崩	雪崩危険箇所の周知	
放水路管理	転落防止柵設置撤去	撤去時の転落	安全帯等の着用
	除草	草刈機の操作	草刈機使用にあたっての使い方の熟知
	除雪(ゲート雪下ろし含む)	転落	安全帯等の着用
車庫管理	清掃	特になし	—
	除草	草刈機の操作	草刈機使用にあたっての使い方の熟知
	除雪	除雪機への巻き込み	除雪機使用にあたっての使い方の熟知
	雪下ろし	屋根からの落下	安全帯等の着用
通信線管理	点検路除草	草刈機の操作	草刈機使用にあたっての使い方の熟知
	鉄塔線路下除草	草刈機の操作	草刈機使用にあたっての使い方の熟知
	支障木伐採	チェーンソー等の操作	使用にあたっての使い方の熟知
その他管理	境界杭点検	法面上からの転落	安全帯等の着用
	緊急施設点検		
	職員補助		
	その他		