

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和 7 年 月 日

計画の名称	1 河川空間とまち空間が融合した良好なネットワークの形成																
計画の期間	平成 31 年度 ～ 令和 5 年度 ( 5 年間)						交付対象	山形県									
計画の目標																	
・ 古から築かれてきた最上小国川の清流としての魅力や価値を継承しながら、地域資源に新たな魅力と価値を加え、川とまちとの良好なネットワークを形成し、地域交流の創出を図り、観光交流などの地域活性化																	
計画の成果目標（定量的指標）																	
・ 鮎の漁獲量を23,111kgから34,700kgに増加させる。 ・ イベント参加者数を5,215人／年から8,000人／年に増加させる。 ・ 地域内の観光者数を93万人／年から150万人／年に増加させる。																	
定量的指標の定義及び算定式						定量的指標の現況値及び目標値			備考								
鮎の漁獲量  イベント参加者数  観光者数						当初現況値 (R1当初)	中間目標値 (R3末)	最終目標値 (R5末)									
						23,111kg／年	－	34,700kg／年									
						5,215人／年	－	8,000人／年									
						93万人／年	－	150万人／年									
全体事業費	合計 (A+B+C+D)	258 百万円	A	258 百万円	B	百万円	C	百万円	そのほか関連する事業 (D)	百万円							
事後評価（中間評価）																	
○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期																	
事後評価の実施体制						事後評価の実施時期											
第三者委員会である「山形県公共事業評価監視委員会」から意見を聴取し評価を行う						整備計画期間の翌年度											
						公表の方法											
						ホームページによる公表											
1. 交付対象事業の進捗状況																	
交付対象事業																	
A08 その他総合的な治水事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）			全体事業費 （百万円）	備考		
A08-001	総合治水	一般	山形県	直接	山形県	環境	－	最上小国川総合流域防災事業	親水護岸、坂路、スロープ、 鮎の生息に配慮した河道整備	最上町、舟形町	H31	R2	R3	R4	R5	258	－
											合計			258			
B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）			全体事業費 （百万円）	備考			
										H31	R2	R3	R4	R5			
番号 一体的に実施することにより期待される効果													備考				
C 効果促進事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）			全体事業費 （百万円）	備考			
										H31	R2	R3	R4	R5			
番号 一体的に実施することにより期待される効果													備考				
その他関連する事業																	
事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）			全体事業費 （百万円）	備考			
										H31	R2	R3	R4	R5			
A' 258 百万円 B' C' (C+C') / ((A+A') + (B+B') + (C+C'))																	

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況					
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		河川管理施設の改築により河川利用の促進は図れたものの、新型コロナウイルスの影響など社会情勢の変化により目標を達成することができなかった。			
II 定量的指標の達成状況	指標①	最終目標値	34,700kg／年	目標値と実績値 に差が出た要因	令和4年度の大雨被害、釣り客の減少により目標未達成。
		最終実績値	20,666kg／年		
	指標②	最終目標値	8,000／年	目標値と実績値 に差が出た要因	新型コロナウイルスによるイベント減少により目標未達成。
		最終実績値	1,668／年		
	指標③	最終目標値	150万人／年	目標値と実績値 に差が出た要因	新型コロナウイルスによるイベント減少により目標未達成。
		最終実績値	86万人／年		
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)		・向町イベントゾーンでは、県事業に引き続き令和7年度から最上町で河川利用に向けた駐車場の整備等を実施しており、令和8年度より最上小国川を利用したイベントを予定している。			
3. 特記事項（今後の方針等）					
・定量的指標が未達成であるものの、今後も活用が見込まれているため、引き続き2町（舟形町、最上町）と協力しながら、最上小国川の魅力を発信していきたい。					